



รายงานผลการดำเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

การติดตามประเมินผลถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก การติดตามผลจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จึงต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๑. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

๑.๑ ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	๑)โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		๒)โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๓)โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการ ทั้งหมด ๑)+๒)+๓	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๓	๕.๔๑	๒	๒.๙๔	๔	๕.๘๘	๙	๑๓.๒๓
๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๒	๒.๙๔	๒	๒.๙๔
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	๒๘	๔๑.๑๓	๒๘	๔๑.๑๓
๕. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓	๕.๔๑	๙	๑๓.๒๓	๑๖	๒๓.๕๒	๒๘	๔๑.๑๓
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม อาชีพ	-	-	-	-	๑	๑.๔๓	๑	๑.๔๓
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๘.๘๓</b>	<b>๑๑</b>	<b>๑๖.๑๓</b>	<b>๕๑</b>	<b>๗๕.๐๐</b>	<b>๖๘</b>	<b>๑๐๐</b>

## ๑.๒ รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>						
๑	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน			✓	๑๐๐,๐๐๐	-
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม			✓	๒๐,๐๐๐	-
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก อบต.			✓	๓๐๐,๐๐๐	-
๔	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
๕	โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล	✓			๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๓๕
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.			✓	๕๐,๐๐๐	-
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน		✓		๒๐,๐๐๐	๕,๙๑๘
๘	โครงการถนนนำมอง คูคลองนำดู ชุมชนนำอยู่		✓		๓๐,๐๐๐	๑,๓๒๕
๙	โครงการอุดหนุนการบริการของ สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อบต.	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙ โครงการ</b>	<b>๓</b>	<b>๒</b>	<b>๔</b>	<b>๑,๐๘๕,๐๐๐</b>	<b>๕๖๐,๙๓๘</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
๑๐	โครงการส่งเสริมการตัดแยกขยะ			✓	๔๐,๐๐๐	-
๑๑	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (รักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)			✓	๓๐,๐๐๐	-
<b>รวม</b>	<b>๒ โครงการ</b>	-	-	๒	๗๐,๐๐๐	-
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
๑๒	โครงการขุดลอกลำห้วยถ้ำเต่า ม.๓			✓	๑๑๐,๐๐๐	-
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน ห้วยเต่า-บ้านตาตพัฒนา			✓	๑๕๓,๐๐๐	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ห้วยเต่า ก.ม.๑๘ ม.๑			✓	๓๒๘,๐๐๐	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นายหยวก ม.๑			✓	๘๖,๐๐๐	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นางสมคิด ดนตรี ม.๑			✓	๕๓,๐๐๐	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย หนองห้วย ม.๒			✓	๑๑๓,๐๐๐	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย แก้งยาว-สีลองใต้ ม.๒			✓	๓๖,๐๐๐	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอยหลังโรงเรียน ม.๒			✓	๓๓๐,๐๐๐	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ นายหมั่น นามหนองอ้อ ม.๓			✓	๕๐,๐๐๐	-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย รอบหมู่บ้าน ม.๔			✓	๑๑,๐๐๐	-
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ นายมงคล-ไร่ นายทองรัตน์ ม.๔			✓	๒๖,๐๐๐	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่			✓	๔๓๐,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	ทำการ อบต.-บ้านนาอินทร์แดง					
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายชัย ช่องปล้อง ม.๕			✓	๒๓/๓,๐๐๐	-
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายทวี บุปผา ม.๕			✓	๒,๓/๐๐	-
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่ บรจจ ม.๕			✓	๖,๐๐๐	-
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแก่ง ท่าสาร ม.๖			✓	๑๔,๕๐๐	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายสังวาล-บ้านนางนาง ม.๖			✓	๑๓๒,๐๐๐	-
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ลาดยาง-บ้านนางตุ้ย จันทร์เขียด ม. ๖			✓	๖๖,๐๐๐	-
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย นายนายอนันต์ ม.๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	-
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนน ม่วง-วัดป่าโนนทอง ม.๗			✓	๕๔,๐๐๐	-
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นางชั้นทอง กองไฮ้ม ม.๗			✓	๕๔,๐๐๐	-
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนน เหลื่อม - ห้วยตะแคง ม.๗			✓	๑๕๒,๐๐๐	-
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ตากแบ่ง ม.๘			✓	๔๙,๐๐๐	-
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคุ่ม จ้อง ม.๘			✓	๖๑,๕๐๐	-
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นายสมัน-นางนางรุ่งนภา ม.๘			✓	๒๔,๐๐๐	-
๓๗	โครงการขุดลอกลำห้วยหลวง ม.๓			✓	๒๓๐,๐๐๐	-
๓๘	โครงการก่อสร้างกล่องคักน้ำ คสล			✓	๘๕,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	ล.บริเวณสระน้ำสาธารณะ ม.๖					
๓๙	โครงการก่อสร้างกล่องคังน้ำ คสล. บริเวณสระน้ำสาธารณะม.๘			✓	๖๒,๐๐๐	-
<b>รวม</b>	<b>๒๘ โครงการ</b>	-	-	๒๘	๑,๓/๙๕๓,๐๐๐	-
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>						
๔๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		๓๓๓๒,๕๐๐	๑๘๓,๕๒๐
๔๑	โครงการอาหารเสริม (นม)		✓		๑,๐๐๖,๕๓๕.๘๐	๕๖๘,๒๒๒.๕๐
๔๒	โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา		✓		๑๒๙,๒๐๐	๖๘,๕๐๐
๔๓	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศพด.			✓	๒๒๒,๘๐๐	-
๔๔	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน			✓	๑๕,๒๐๐	-
๔๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ศพด.			✓	๑๕,๒๐๐	-
๔๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ.		✓		๑,๖๓๖,๐๐๐	๘๓๕,๐๐๐
๔๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	✓			๕๓,๐๐๐	๕๑,๕๒๕
๔๘	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์			✓	๘๐,๐๐๐	-
๔๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๖๐,๐๐๐	-
๕๐	โครงการ To be number one			✓	๓๐,๐๐๐	-
๕๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส			✓	๘๐,๐๐๐	-
๕๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี และครอบครัว			✓	๖๐,๐๐๐	-
๕๓	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส			✓	๓๐,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๕๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิม พระเกียรติ		✓		๒๐๐,๐๐๐	๔,๙๕๐
๕๕	โครงการรกรับส่งเด็กเล็กยากจน และด้อยโอกาส		✓		๑๖๐,๐๐๐	๘๕,๘๕๐
๕๖	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา			✓	๓๐,๐๐๐	-
๕๗	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลภูแลนคา			✓	๘๐,๐๐๐	-
๕๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	✓			๑๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๕๙	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ พระยาแล			✓	๑๕๐,๐๐๐	-
๖๐	โครงการแหล่งเรียนรู้และเชิดชูภูมิ ปัญญาท้องถิ่น			✓	๒๐,๐๐๐	-
๖๑	โครงการรณรงค์ห้าห้าผู้สูงอายุเนื่อง ในประเพณีวันสงกรานต์			✓	๓๐,๐๐๐	-
๖๒	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม			✓	๕๐,๐๐๐	-
๖๓	โครงการสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๖๔	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๕,๘๕๕,๐๐๐	๓,๓๓๘,๐๐๐
๖๕	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		✓		๒,๕๑๒,๘๐๐	๑,๓๙๓,๐๐๐
๖๖	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ		✓		๑๘,๐๐๐	๑๐,๕๐๐
๖๗	โครงการสมทบกองทุนหลัก สวัสดิการชุมชนตำบลภูแลนคา			✓	๓/๓,๐๐๐	-
<b>รวม</b>	<b>๒๘ โครงการ</b>	<b>๓</b>	<b>๙</b>	<b>๑๖</b>	<b>๑๓,๒๒๒,๐๓๕.๘๐</b>	<b>๕,๐๙๖,๒๙๐</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ</b>						
๖๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม อาชีพตำบลภูแลนคา			✓	๕๐,๐๐๐	-
<b>รวม</b>	<b>๑ โครงการ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>



## ๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแก้งยาว-สามพันตา		✓		๖,๒๓๙,๐๐๐	-
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำค้ำ ก.ม.๑๔ ม.๑		✓		๓,๕๔๓,๐๐๐	-
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนเหลื่อม-บ้านตาดพัฒนา		✓		๕,๘๒๓,๐๐๐	-
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำค้ำ-โนนนาพวง	✓			๒,๙๖๕,๐๐๐	๒,๒๓๖,๐๐๐
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชัยบอน ม.๕	✓			๓,๖๔๐,๐๐๐	๒,๙๕๐,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแก้งยาว-ชัยปลากั้ง	✓			๒,๕๒๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐
๗.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.	✓			๓/๕,๙๐๐	๓/๕.๙๐๐
รวม ๗ โครงการ	๔	๓	-	๒๔,๘๐๙,๙๐๐	๓,๓/๘๑,๙๐๐

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๖๘ โครงการ
➤ รายงานสถานการณ์ดำเนินการรอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๖๘ โครงการ
➤ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓	จำนวน ๖ โครงการ
➤ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๗	จำนวน ๑๑ โครงการ
➤ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐	จำนวน ๕๑ โครงการ