



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕– กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

การติดตามประเมินผลถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผลจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา จึงต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๑. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	๑)โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		๒)โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๓)โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		๔)โครงการ ที่ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ทั้งหมด ๑)+๒)+๓)+๔)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๕	๑๐.๒๐	-	-	-	-	๖	๑๒.๒๔	๑๑	๒๒.๔๔
๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	๑	๒.๐๔	๑	๒.๐๔
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๒.๐๔	-	-	-	-	๔	๘.๑๖	๕	๑๐.๒๐
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑๖.๓๓	๑	๒.๐๔	๑	๒.๐๔	๑	๒.๐๔	๑๑	๒๒.๔๔
๕. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓	๓๔.๖๙	-	-	-	-	๓	๖.๑๒	๒๐	๔๐.๘๒
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม อาชีพ	-	-	-	-	-	-	๑	๒.๐๔	๑	๒.๐๔
รวม	๓๑	๖๓.๒๓	๑	๒.๐๔	๑	๒.๐๔	๑๖	๓๒.๖๕	๔๙	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพคณะผู้ บริหาร/สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๙๑,๓๘๐	สำนักปลัด	๑๔-๑๗ มิ.ย.๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.	๕,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อบต.ท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	✓				๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๓ พ.ย.๖๕ -๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖
๕	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	๓๐,๐๐๐				✓	-	กองคลัง	-
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๕,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๓/	โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	✓				๒๔,๘๓๗/	สำนักปลัด	๒๔ ธ.ค.๖๕ ถึง ๑๔ เม.ย.๖๖
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๙๑,๐๐๐	✓				๒๓/๕,๐๓๐	สำนักปลัด	๒๔ ส.ค.- ๓/ ก.ย. ๒๕๖๖
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑๐	โครงการถนน นามอง คูคลองน้ำดู ชุมชนน่าอยู่	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๑๑	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารน้ำประปาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	✓				๙,๒๒๐	สำนักปลัด	๓๐ ส.ค.- ๓/ ก.ย. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาแหล่ง ท่องเที่ยวหินดาดทองคำ	๖๐,๐๐๐				✓	-	กองช่าง	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑๔	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	✓				๓,๘๖๐	สำนักปลัด	๘-๑๓ ธ.ค.๖๕
๑๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๓.๓ แผนงานการเกษตร									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๑๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๔.๑ แผนงานเคหะชุมชน									
๑๘	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเหลื่อม	๑๐๐,๐๐๐	✓				๓/๙,๖๕๓.๐๖	กองช่าง	๒๐ ก.ค.- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณเตาเผา ขยะ	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ่มน้อย) บ้านนายโอด-ถนน ลาดยาง (ทช.ชย. ๓๐๑๙) บ้านหัวเฒ่า ม.๑	๑๓/๕,๐๐๐	✓				๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง สมบูรณ์-ไร่นายแสงจันทร์ บ้านแก่งยาว ม.๒	๑๓/๕,๐๐๐	✓				๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค.- ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นาย หมั่น นามหนอง อ้อ บ้านห้วยน้ำคำ ม.๓	๑๓/๕,๐๐๐	✓				๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค. - ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง เข้า เมรุ บ้านนาอินทร์แดง ม.๔	๑๓/๕,๐๐๐	✓				๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค.- ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมอหิน กอง บ้านซับปลากั้ง ม.๕	๑๓/๕,๐๐๐	✓				๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค. - ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแก่งท่า สาร บ้านชีบน ม.๖	๑๓/๕,๐๐๐	✓				๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค. - ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง สำออง หวะสุวรรณ บ้านโนนเหลื่อม ม.๗	๓/๕,๐๐๐	✓				๓/๓,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค. - ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าปอ แดง-คุ้มจ้อง บ้านป่าปอแดง ม.๘	๑๓/๕,๐๐๐				✓	-	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มจ้าง- ชัยปลากั้ง บ้านชัยปลากั้ง ม.๕	๖,๐๙๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) (กรมส่งเสริมฯ)		✓			-	กองช่าง	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม									
๕.๑ แผนงานการศึกษา									
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับ ศพด.	๒๐๕,๓๙๔	✓				๑๘๒,๐๖๖	กอง การศึกษาฯ	๒๕ พ.ย.๖๕ ถึง ๓/ ก.ค.๖๖
๓๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔๖๖,๓/๕๒	✓				๔๖๖,๓/๕๒	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๑๘ ก.ย.๖๖
๓๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๐๐๐,๘๓๐	✓				๒,๐๐๐,๘๓๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๑๘ ก.ย.๖๖
๓๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๙๙๘,๓๐๒	✓				๙๘๓,๖๕๐.๙๓/	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๑๘ ก.ย.๖๖
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข									
๓๓	โครงการ To be Number One	๑๐,๐๐๐				✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการรณรงค์/อบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	✓				๔๔,๘๓๖	สำนักปลัด	๑๖ พ.ค.-๓/ ส.ค. ๒๕๖๖
๓๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	๔๓,๐๐๐	✓				๔๕,๙๔๐	สำนักปลัด	๖ มิ.ย. - ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖
๓๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	✓				๑๙,๕๐๐	สำนักปลัด	๑๕-๑๓/ ส.ค.๖๖
๓๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕-๑๙ ก.ย.๖๖
๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๓๘	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	๘๐,๐๐๐				✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	-
๓๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพสตรี และครอบครัวในชุมชน	๓๐,๐๐๐	✓				๒๘,๓๒๐	กองสวัสดิการ สังคม	๒๖ มิ.ย.- ๒๓/ ก.ค. ๒๕๖๖
๔๐	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	✓				๙,๘๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑๘-๒๒ ส.ค.๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล ภูแล่นคา	๑๓๒,๘๕๐	✓				๑๓๒,๘๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	๒๙ มี.ค.- ๓/ ส.ค. ๒๕๖๖
๔๒	โครงการรื้อรับ-ส่งเด็กปฐมวัยยากจนและ ด้อยโอกาส	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๕๓,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖
๕.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๔๓	โครงการจัดงานวันเด็ก	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๒-๑๖ มี.ค.๖๖
๔๔	โครงการแข่งกีฬาสามวัยสัมพันธ์ตำบล ภูแล่นคา	๓๐,๐๐๐				✓	-	กอง การศึกษาฯ	-
๔๕	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ตำบลภูแล่นคา	๖๐,๐๐๐	✓				๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๔-๑๖ มี.ค.๖๕
๔๖	โครงการประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	✓				๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๐-๑๖ พ.ย.๖๕
๔๗	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล	๑๓๐,๐๐๐	✓				๑๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๕ ก.พ.๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๘	โครงการรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	✓				๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๒-๑๔ เม.ย.๖๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ									
แผนงานการเกษตร									
๔๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตำบลภูแล่นคา	๓๐,๐๐๐				✓	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-

๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๔๙ โครงการ
➢ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๔๙ โครงการ
➢ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๓	จำนวน ๓๑ โครงการ
➢ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๔	จำนวน ๑ โครงการ
➢ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๔	จำนวน ๑ โครงการ
➢ โครงการที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๕	จำนวน ๑๖ โครงการ

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับบางโครงการระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผนการดำเนิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าทำให้มีการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน สภาพพื้นที่ทางกายภาพที่ไม่อำนวยต่อการดำเนินงาน ทำให้บางโครงการล่าช้ากว่ากำหนด หรือบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการก่อนการดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่จริงของโครงการที่จะดำเนินการว่ามีความพร้อมในการดำเนินงานหรือไม่ก่อนบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี